



รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบไปป่าแฉม หมู่ที่ 1 บ้านหาดปู่ดำ	37,000	กันยายน 2566	37,000	0	/			กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัด) หมู่ที่ 1 บ้านหาดปู่ดำ	276,000	กันยายน 2566	275,500	500	/			กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสายป่าช้าเก่า (บ้านลุงปลวก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไฮ	274,000	มิถุนายน 2566	246,500	27,500	/			กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ (เหล่าเก้าเกลือ) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไฮ	69,000	กันยายน 2566	69,000	0	/			กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก้ว ตะวันออก	788,000	พฤษภาคม 2566	719,999	68,001	/			กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางรถไฟสายเก่า) หมู่ที่ 5 บ้าน สองแควพัฒนา	91,000	กันยายน 2566	86,000	5000	/			กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าท่าสูบน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสอง แควพัฒนา	102,000	กันยายน 2566	97,500	4,500	/			กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยสวนนางพรมณี ไชยสาร) หมู่ที่ 5 บ้านสอง แควพัฒนา	40,000	สิงหาคม 2566	40,000	0	/			กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยบ้านผู้ช่วยจำลอง เรือนแก้ว) หมู่ที่ 5 บ้าน สองแควพัฒนา	7,300	สิงหาคม 2566	7,300	0	/			กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุทสาหรกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านนาแสง	453,000	กันยายน 2566	445,000	8,000	/			กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งแพะ) หมู่ที่ 7 บ้านนาгим	331,000	สิงหาคม 2566	331,000	20,000	/			กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากป่าช้า - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านใหม่เตาปูน	423,000	กันยายน 2566	405,363.86	17636.14	/			กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	30,000		0	30,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการฝายชะลอน้ำ	46,500	1 กรกฎาคม 66	46,500	0	/			สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000		0	20,000				สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง	100,000		0	100,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000		0	30,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	15,000		10,620	4,380	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000	8 ม.ค. 66	36,978	3,022	/			สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	40,000	สิงหาคม 66	30,797.60	9,202.40	/			สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	102,900	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	102,900	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	34,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	22,542	11,458	/			สำนักปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3,400	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3,400	0	/			สำนักปลัด	
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาแก้ว (ค่าอาหารกลางวัน)	378,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	387,000	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดปูด้าย (ค่าอาหารกลางวัน)	231,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	231,000	0	/			สำนักปลัด	
8	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดนาแก้ว)	29,200	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	29,200	0	/			สำนักปลัด	
9	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (อุดหนุนโรงเรียนวัดนาแก้ว)	32,200	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	32,200	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	25 - 26 พฤษภาคม 66	28,230	1,770	/			สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่	40,000		0	40,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ	12,000		11,980	20	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	14,000	26 มิถุนายน 66	10,290	3,710	/			สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	12,000	30 มีนาคม 2566	10,730	1,270	/			สำนักปลัด	
3	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล)	5,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1,175	3,825	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาแสง	50,000		0	50,000	/			สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมกีฬา	10,000		0	10,000	/			สำนักปลัด	
3	โครงการประเพณีแห่ขบวนไฟ หมู่ที่ 1	15,000	เมษายน 2566	14,960	40	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวและแห่ไม้ค้ำศรี หมู่ที่ 2	120,000	13 เมษายน 66	86,160	33,840	/			สำนักปลัด	
5	โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ 3	45,000		0	45,000			/	สำนักปลัด	
6	โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดม่อนเจดีย์ชัย หมู่ที่ 5	7,000	5 เมษายน 66	7,000	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการประเพณีทำบุญเก้าเป็ง วัดม่อนนayang หมู่ที่ 6	7,000	3 มิถุนายน 66	7,000	0	/			สำนักปลัด	
8	โครงการประเพณีสงกรานต์วัดนาгим หมู่ที่ 7	7,000	6 มีนาคม 66	7,000	0	/			สำนักปลัด	
9	โครงการประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เตापุน หมู่ที่ 8	7,000	12 พฤษภาคม 66	7,000	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการประเพณีสลากภัตร	20,000		0	20,000	/			สำนักปลัด	
11	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปี่พาทย์ ประจำปี 2566	5,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	5,000	0	/			สำนักปลัด	
12	โครงการสนับสนุนการจัดงานสลุกล่วงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง	3,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3,000	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.7 แผนงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,775,200	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	9,508,100	267,100	/			สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,168,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2,537,600	630,400	/			สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	102,000	6,000	/			สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนางองค์กร

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการงานพระราชพิธี/งานรัฐพิธี	5,000		0	5,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการตามนโยบายรัฐบาล	20,000		0	20,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแสง และผู้นำชุมชน	200,000		0	200,000			/	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนางองค์กร

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาแสง	15,000	3 มีนาคม 2566	10,906	4,094	/			สำนักปลัด	
5	โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานราชพิธีและรับพิธีสำคัญ อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง	8,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	8,000	0	/			สำนักปลัด	
6	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง	15,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	15,000	0	/			สำนักปลัด	

สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน)

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคม และโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสูงสุด ลำดับรองลงมาจึงมุ่งเน้นพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ทั้งนี้ เนื่องจาก จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีจำนวนมาก ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และแม้แผนงานโครงการได้ตั้งไว้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ และเมื่อมีงบประมาณดำเนินการมีปัจจัยภายนอกมากกระทบ จึงทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ ทำให้การดำเนินการตามแผนล่าช้า ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้สูงสุด ควรมีการติดตามการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำปี