



รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านนาгим		388,000	0	388,000			/	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบเชื่อมทางรถไฟสายเก่า หมู่ที่ 2		57,000	0	57,000			/	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านนาแสง		261,000	0	261,000			/	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยปลาหมึก หมู่ที่ 5 บ้านสองแควพัฒนา		492,000	0	492,000			/	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนพหลโยธินสายเก่า (บริเวณสี่แยกบ่อ อปพร.) บ้านแม่ไฮ		105,000	0	105,000			/	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายเพชร ตุงไย เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไฮ		119,000	0	119,000			/	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง		200,000	0	200,000			/	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า พร้อมติดตั้งตาข่าย หมู่ที่ 3 บ้านนาแก้วตะวันออก		361,000	0	361,000			/	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะ-แม่หยวก		500,000	0	500,000			/	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการร่อนน้ำ รักษา ปลูก ป่า รักษาแผ่นดิน		30,000	0	30,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการฝายชะลอน้ำ		30,000	0	30,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		20,000	0	20,000			/	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท. กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ต.ค.-66	30,000	27,840	2,160		/		สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	19-มี.ค.-67	20,000	11,964.50	8,036	/			สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลนาแสง		30,000 -20,000		10,000				สำนักปลัด	โอนลด

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		30,000	0	30,000			/	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง		38,000	0	38,000			/	สำนักปลัด	
6	โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน		20,000	0	20,000			/	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	13-ม.ค.-67	40,000	39,938	20	/			สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม		40,000	0.00	40,000.00			/	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	176,400	76,608	99,792		/		สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)		36,800	0	36,800			/	สำนักปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		6,400	0	6,400			/	สำนักปลัด	
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาแก้ว (ค่าอาหารกลางวัน)	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	486,000	221,400	264,600		/		สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดปูด้าย (ค่าอาหารกลางวัน)	ต.ค. 67 - มี.ค. 67	270,000	110,700	159,300		/		สำนักปลัด	
8	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดนาแก้ว)	18 - 19 ธ.ค. 66	29,200	29,200	0	/			สำนักปลัด	
9	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (อุดหนุนโรงเรียนวัดนาแก้ว)	4 - 5 ม.ค. 67	32,200	32,200	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		30,000	0	30,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่		40,000	0	40,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 8		160,000	0	160,000			/	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		15,000	0	15,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน		15,000	0	15,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล)	10 - 14 ก.พ. 67	5,000	390	4,610		/		สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		50,000	0	50,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการประเพณีแห่ขั้งไฟ หมู่ที่ 1		15,000	0	15,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวและแห่ไม้ค้ำศรี หมู่ที่ 2		120,000	0	120,000			/	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการประเพณีสร้างน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓		45,000	0	45,000			/	สำนักปลัด	
5	โครงการประเพณีสร้างน้ำพระธาตุวัดม่อนเจดีย์ชัย หมู่ที่ 5		7,000	0	7,000			/	สำนักปลัด	
6	โครงการประเพณีทำบุญเก้าเป็ง วัดม่อนนางง หมู่ ๖		7,000	0	7,000			/	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการประเพณีสงกรานต์วัดนาภิรม หมู่ที่ 7	24-มี.ค.-67	7,000	7,000	0	/			สำนักปลัด	
8	โครงการประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เตาปูน หมู่ที่ 8		7,000	0	7,000			/	สำนักปลัด	
9	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปี่พาทย์ ประจำปี 2566	มี.ค.-67	5,000	5,000	0	/			สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

3.7 แผนงบกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๗ - มี.ค ๖๗	10,485,600	4,885,800	5,599,800		/		สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ต.ค. ๖๗ - มี.ค ๖๗	3,129,600	1,332,000	1,797,600		/		สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๗ - มี.ค ๖๗	132,000	48,500	83,500		/		สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนางองค์กร

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการตามนโยบายรัฐบาล		20,000	0	20,000			/	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแสง และผู้นำชุมชน		200,000	0	200,000			/	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาแสง	18-มี.ค.-67	15,000	13,090	1,910	/			สำนักปลัด	

